

西北能化公司

2025年上半年工程计划分析简报

经管物资部工程办

2025年7月3日

根据西北能化公司2025年工程管理办法，经管物资部工程办对2025年25项工程计划完成情况及突出问题进行分析，通报如下：

一、年度计划完成情况

2025年西北能化工程计划1119.60万元，共25个项目，截止至6月底，完成各类工程计划729.36万元，完成全年计划的65.14%；其中：

（一）维简工程12项，计划金额216.60万元，截至6月底完成投资143.36万元，已完成8项（资料报送不全），未完成4项；未完成工程计划项目原因：

1. 西北能化2025年动力车间给煤机落煤管改造：未开始（计划时间节点要求该项目于2025年6月1日前完成招采；到目前为止无任何纸质或电子版支撑性、依据性资料。）

2. 西北能化2025年变频电机：未开始（该项目严重滞后，计划时间节点要求该项目于2025年4月5日前完成招采；到目前为止无任何纸质或电子版支撑性、依据性资料。）

3. 西北能化2025年电脑：未开始（该项目严重滞后，计划时间节点要求该项目于2025年3月15日前完成招采；到目前为止无任何纸质或电子版支撑性、依据性资料。）

4. 西北能化 2025 年打印机：未开始（该项目严重滞后，计划时间节点要求该项目于 2025 年 3 月 15 日前完成招采；到目前为止无任何纸质或电子版支撑性、依据性资料。）

（二）安全投入工程 5 项，计划金额 210 万元，截至 6 月底完成投资 59 万元，已完成 1 项，未完成 4 项；未完成工程计划项目原因：

1. 西北能化 2025 年防火门更换：未开始（该项目严重滞后，计划时间节点要求该项目于 2025 年 1 月 16 日前完成招采；到目前为止无任何纸质或电子版支撑性、依据性资料。）；下一步进行项目调剂或调减。

2. 西北能化 2025 年消防改造：2025 年 3 月 6 日完成设计申请报告，但到目前为止未见设计成果性资料；计划时间节点要求该项目于 2025 年 6 月 1 日前完成招采，现阶段无任何纸质或电子版支撑性、依据性资料。

3. 西北能化 2025 年员工培训教室：未开始（计划时间节点要求该项目于 2025 年 6 月 1 日前完成招采；到目前为止无任何纸质或电子版支撑性、依据性资料。）

4. 西北能化 2025 年应急设备补充：2025 年 4 月 20 日完成立项程序，但计划时间节点要求该项目于 2025 年 3 月 30 日前完成招采，目前为止未见纸质或电子版支撑性、依据性资料。

（三）大修工程 7 项，计划金额 473 万元，截至 6 月底完成投资 317.68 万元，已完成 4 项（资料报送不全），未完成 3 项；未完成工程计划项目原因：

1. 西北能化 2025 年动力车间 L1106 皮带栈桥围挡彩钢瓦更换：2025 年 2 月 20 日完成立项程序，但计划时间节点

要求该项目于 2025 年 3 月 15 日前完成招采，目前为止未见纸质或电子版支撑性、依据性资料；下一步进行项目调剂或调减。

2. 西北能化 2025 年生产车间墙面维修：未开始（该项目严重滞后，计划时间节点要求该项目于 2025 年 4 月 1 日前完成招采；到目前为止无任何纸质或电子版支撑性、依据性资料。）。

3. 西北能化 2025 年机组在线监测：正处于招标阶段。

（四）技术开发 1 项，计划金额 220 万元，截至 6 月底完成投资 209.32 万元，已完成招标并已开工。循环水节能改造项目工程进度较缓慢。

二、重点关注工程情况

（一）重点关注工程情况，我单位重点关注工程 3 项目，截止 6 月份，按时间节点要求完成 2 项，完成计划资金 54.83 万元，未完成 1 项，具体原因：

循环水节能改造项目：正在施工，工程计划金额 220 万元，已完成可研、立项、招标（招标编号：WBMD-2025-GCZB-04015-YG，中标金额：2,093,200.00 元）、合同签订（合同金额 2,093,200.00 元，签订日期 6 月 10）、开工。

三、工程计划调整情况

（一）截止 6 月份，工程计划调整 1 项，其中调剂 1 项，金额 40 万元；增补 0 项，金额 0 万元。调整具体原因：

1. 西北能化 2025 年硫气分离器、气液分离罐、硫粉尘过滤器调剂为西北能化 2025 年成品罐区智能无人巡检系统建设项目：调剂计划金额 40 万元。调剂原因：依据准格

尔旗应急管理局关于印发《准格尔旗化工和危险化学品安全
生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》第二项主要任务-第十三条的要求,2024年底前完成一级重大危险源企业高危场所智能无人巡检系统建设。2024年12月27日,鄂尔多斯市召开全市危险化学品重大危险源企业高危场所无人巡检系统建设推进会,市应急管理局要求,2025年6月1日前完成一级重大危险源高危场所无人巡检。项目进展:已成立项,招标(招标编号: XBNH-ZZZB-2025-0012),中标金额237000.00元;合同签订于2025年4月24日,合同编号: XBNH-GXHT03-SBCG-20250424-00001,合同金额237000.00元。

2025年1-6月份工程计划完成情况

单位:万元

计划种类及项目	合计	1-6月份 累计完成	其中				完成率%
			土建工程	安装工程	设备购置/ 大修	其他	
计划总计	1119.6	729.36	45	188.60	247.34	248.42	65.14
维简工程	216.60	143.36	45	0.00	98.36	0.00	66.18
安全工程	210.00	59	0.00	0.00	59.00	0.00	28.1
大修工程	473.00	317.68	0.00	188.60	89.98	39.10	67.16
技术开发	220.00	209.32	0.00	0.00	0.00	209.32	95.15