

2025 年 1-8 月份工程计划资料情况说明

1. 西北能化 2025 年循环水节能改造项目（水处理：杨世兴）：项目已正式开工（设备基础部分已完成），预计 9 月底 10 月初完成，现缺少图纸会审、合同会审、施工组织设计/方案会审，设备基础部分完工资料。
2. 西北能化 2025 年气化炉大修（设备管理部：葛冬）：目前炉砖材料已到货，到货日期不详。未提供材料到货验收记录及相关资格证书。
3. 西北能化 2025 年氢回收膜分滤芯（净化合成：刘飞）：目前合同已完成签订，合同金额、签订日期不详。未提供合同会签会审表、签字盖章版合同文本、授权书。
4. 西北能化 2025 年安全监控系统（仪表车间：王涛）：项目已完成，2025 年 7 月 15 日提交项目竣工验收报告。
5. 西北能化 2025 年空分机组 ITCC 控制系统、控制器升级改造项目（仪表车间：王涛）：项目已完成，2025 年 5 月 8 日提交项目竣工验收报告。
6. 西北能化 2025 年危险化学品库（经管物资部：毛明礼/黄洁）：项目已完工，补充施工过程资料及验收资料（含材料）。
7. 西北能化 2025 年消防改造（安全监管部：陈方悟）：自 2025 年 5 月 31 日申请设计后，至今无任何进展。督促尽快出具设计成果性资料，下一步抓紧立项、招标或采购。如若

项目不进行，请项目负责人申请经分管领导批准核减该项目。

8. 西北能化 2025 年硫气分离器 、气液分离罐 、硫粉尘过滤器（净化合成：刘飞）：调剂为西北能化 2025 年成品罐区智能无人巡检系统建设项目。

9. 西北能化 2025 年机组在线监测（设备管理部：葛冬）：该项目已完成招标，下一步应该完成合同签订和设备到货验收，需要资料：签字盖章版合同文本、会审会签表、授权书、到货验收记录及相关资格证书。

10. 西北能化 2025 年动力车间 L1106 皮带栈桥围挡彩钢瓦更换（动力车间：燕续中）：车间申报该项工程不实施，未提交项目核减报告。

11. 西北能化 2025 年应急设备补充（安全监管部：陈方悟）：自 2025 年 4 月 20 日申请立项后，至今无任何进展。督促尽快招标或采购。如若项目不进行，请项目负责人申请经分管领导批准核减该项目。

12. 西北能化 2025 年污水系统带式压滤机智能化改造（水处理：杨世兴）：该项目已完成，2025 年 6 月 20 日提交到设备安装验收报告。

13. 西北能化 2025 年员工培训教室（安全监管部：陈方悟）：该项目无任何进展，未提交任何资料。如若项目不进行，请项目负责人申请经分管领导批准核减该项目。

14. 西北能化 2025 年信息化平台建立数据库（仪表车间：王

涛)：项目已完成，2025 年 5 月 20 日提交到货验收报告。

15. 西北能化 2025 年生产车间墙面维修（生产技术部：陈四华）：部门申报该项工程不实施，未提交项目核减报告。

16. 西北能化 2025 年气化 C 炉分析表国产化改造(仪表车间：王涛)：该项目已完成，2025 年 6 月 30 日提交到货验收报告。

17. 北能化 2025 年防火门更换（生产技术部：陈四华）：部门申报该项工程不实施，未提交项目核减报告。

18. 西北能化 2025 年零排离心机国产化(设备管理部：葛冬)：目前该项目已完成，缺少询比价过程资料、到货验收资料。

19. 西北能化 2025 年变频电机（气化车间：贾波）：该项目目前无任何进展，督促尽快办理立项、招采。

20. 西北能化 2025 年动力车间给煤机落煤管改造(动力车间：燕续中)：该项目目前无任何进展，未提交任何资料，如若项目不进行，请项目负责人申请经分管领导批准核减该项目。

21. 西北能化 2025 年智能马弗炉（质检中心：赵辉）：项目已完成，2025 年 4 月 28 日提交到货验收记录。

22. 西北能化 2025 年电脑（综合管理部：王锋）：项目未开始，督促抓紧立项、招采。

23. 西北能化 2025 年硝浆泵（设备管理部：葛冬）：项目已完成，缺少询比价过程资料、合同相关资料（会审会签表、授权书、签字盖章版文本）、到货验收记录。

24. 西北能化 2025 年石灰加药泵气动隔膜泵：（设备管理部：葛冬）：项目已完成，缺少询比价过程资料、合同相关资料（会审会签表、授权书、签字盖章版文本）、到货验收记录。
25. 西北能化 2025 年打印机（综合管理部：王锋）：项目未开始，督促抓紧立项、招采。
26. 西北能化 2025 年成品罐区智能无人巡检系统建设项目（仪表车间：王涛）：该项目已完成，缺少验收报告（原因系合同约定系统运行正常三个月后出具验收报告）。