

2025年自营工程计划

车间	序号	项目名称	工作量	计划施工时间	实施情况	项目完成情况
动力车间	1	1#2#3#炉尾部竖井清理	15吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理	(1) 自营编号11#，2025年5月20日申请批复，2025年5月29日完成验收；备注：5月份清理。	(1) 自营初审造价：10752元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
		1#2#3#炉炉膛内部清理	30吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理		
		1#2#3#炉风室清理	15吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理		
		1#2#3#炉返料器清理	10吨	月份倒12月份，每月月底清理		
		1#2#3#炉每月输渣皮带清理	4吨	5月份清理		
	2	脱硫塔清理	60吨	5月份清理	自营编号15#，2025年5月25日申请批复，2025年6月3日完成验收。	自营初审造价：4928元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
		结晶槽清理	20吨	5月份清理		
		二级循环槽清理	20吨	5月份清理		
	3	动力界区除锈刷漆、防腐	1200平米	月份刷漆、10月份根据情况刷漆		
	4	卸煤库地面及墙柱刷漆	计划11人分6个班完成		自营编号13#，2025年5月5日申请批复，2025年5月10日完成验收。	自营初审造价：2186.59元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
新增	钢材7号库存放大梁防腐	492.6平方米		自营编号20#，2025年9月14日申请批复，未验收。		

车间	序号	项目名称	工作量	计划施工时间	实施情况	项目完成情况
		1#2#3#炉尾部竖井清理	15吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理	(1) 自营编号11#，2025年5月	(1) 自营初审造价：10752元，未
		1#2#3#炉炉膛内部清理	30吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理		
水处理车间	5	一期软化高效清淤	预计6-7天清理淤泥	五月份大修期间施工	自营编号19#，2025年4月26日申请批复，2025年5月9日完成验收。备注：MBR膜丝清理、循环水旁滤更换石英沙、减量化沙滤更换沙子未施工。	自营初审造价：10080元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
		二期高效1#清淤	预计4-5天清理淤泥	五月份大修期间施工		
		二期高效2#清淤	预计4-5天清理淤泥	五月份大修期间施工		
		MBR膜丝清理	MBR膜丝清理7200m²。	五月份大修期间施工		
		循环水旁滤更换石英沙	卸出10吨沙子，新装10吨沙子。	五月份大修期间施工		
		减量化沙滤更换沙子	卸出8吨沙子，新装8吨沙子。	五月份大修期间施工		
		循环水池清理	预计4-5天清理淤泥	五月份大修期间施工		
	6	树脂装卸	将3台精混、2台阳床旧树脂卸出27吨，回收至吨包袋内，将27吨新树脂按技术要求进行填装	一月份施工	自营编号4#，2025年1月13日申请批复，2025年2月16日完成验收。	自营初审造价：13440元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
空分车间	7	水冷塔填料清洗	∅ 50聚丙烯鲍尔环212m³	五月份大修期间施工		
	8	空冷塔填料更换	∅ 50聚丙烯鲍尔环130m³，∅ 76聚丙烯鲍尔环44m³，∅ 76不锈钢鲍尔环15m³	五月份大修期间施工	自营编号7#，2025年4月28日申请批复，2025年5月29日完成验收。	自营初审造价：12096元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。

车间	序号	项目名称	工作量	计划施工时间	实施情况	项目完成情况
		1#2#3#炉尾部竖井清理	15吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理	(1) 自营编号11#，2025年5月	(1) 自营初审造价：10752元，未
		1#2#3#炉炉膛内部清理	30吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理		
	9	自洁式过滤器滤筒吹扫 (大修期间增加自营项目)	共416支滤筒（计划工期：11天（每天白班和小夜班吹扫，每班2人协同工作，每班工作4小时，每班吹扫100根滤筒））	大修期间施工	自营编号9#，2025年4月5日申请批复，2025年5月29日完成验收。	自营初审造价：3584元，未兑现，详见2025年自营工程统计表
气化车间	10	捞渣机ABC清理	容积23.2m3	单炉检修试情况清理	自营编号12#，2025年5月7日申请批复，2025年5月15日完成验收。	自营初审造价：13272元，未兑现，详见2025年自营工程统计表。
		渣池ABC清理	容积6.5m3	炉检修试情况清理		
		集渣池清理	容积50m3	大修清理		
		废浆池清理	容积55m3	大修清理或停车检修清理		
		添加剂溶解槽清理	容积30.48m3	大修清理或停车检修清理		
		添加剂槽清理	容积92.71m3	大修清理或停车检修清理		
		磨机出料槽清理	容积18.7m3	大修清理或停车检修清理		
		料浆储槽清理	容积622m3	大修清理或停车检修清理		
	11	对3号渣池进行内部清理	清理表面积约6.5m²，其中水垢和淤泥约2吨	大修期间	自营编号6#，2025年4月15日申请批复，2025年4月17日完成验收。	自营初审造价：1260元，未兑现，详见2025年自营工程统计表

车间	序号	项目名称	工作量	计划施工时间	实施情况	项目完成情况
		1#2#3#炉尾部竖井清理	15吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理	(1) 自营编号11#，2025年5月	(1) 自营初审造价：10752元，未
		1#2#3#炉炉膛内部清理	30吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理		
	12	对1号渣池进行内部清理	清理表面积约6.5m²，其中水垢和淤泥约2吨	大修期间	自营编号2#，2025年3月4日申请批复，2025年3月28日完成验收。	自营初审造价：1260元，未兑现，详见2025年自营工程统计表
	13	气化界区室内墙面粉刷	工作量各部门现场实际核算	标准化建设期间作业		
	14	气化界区除锈、刷漆、防腐	工作量各部门现场实际核算	标准化建设期间作业		
仪表车间	15	公司围墙视频监控维护、树枝清理及视频年度升级改造	300棵树影响视频监控的树枝清理及34台视频监控年度升级改造		自营编号3#，2025年3月5日申请批复，2025年4月22日完成验收。	自营初审造价：3220元，未兑现，详见2025年自营工程统计表
	16	仪表老旧电伴热系统升级改造	涉及气化工段、变换工段22条仪表电伴热系统修复改造		自营编号18#，2025年7月1日申请批复，未验收。	
	17	仪表腐蚀桥架更换、除锈刷漆	1500米仪表被腐蚀电缆桥架除锈刷漆，200米被腐蚀桥架更换		自营编号10#，2025年3月8日申请批复，未验收。	/
	18	空分ITCC系统升级改造	空分ITCC系统连线检查接线，系统控制器、通讯卡、卡件更换，系统整体功能测试。		自营编号16#，2025年7月1日申请批复（补的报告），2025年5月20日完成验收。2025年2月28日招标，由外协单位施工，此	/

车间	序号	项目名称	工作量	计划施工时间	实施情况	项目完成情况
		1#2#3#炉尾部竖井清理	15吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理	(1) 自营编号11#，2025年5月	(1) 自营初审造价：10752元，未
		1#2#3#炉炉膛内部清理	30吨	1#锅炉2月份清理，2#3#炉5月，1#、2#、3#炉份清理10月份清理		
	19	空分工段、气化工段、净化合成工段DCS系统、SIS系统、ITCC系统点检	对空分工段、气化工段、净化合成工段DCS系统、SIS系统、ITCC系统连线重新接线，回路测试，仪表测试检测，其他清理等		自营编号8#，2025年4月28日申请批复，2025年5月22日完成验收。	自营初审造价：7700元，未兑现，详见2025年自营工程统计表
电气车间	20	面、现场接地扁铁标准化建设刷漆		4-10月	自营编号17#，2025年6月27日申请批复，未验收。	
		气变、配电室门窗防腐刷漆		4-10月		
	21	充电桩安装（2024年延续项目）	为职工增加10个电车充电站		自营编号1#，2024年9月9日申请批复，2024年10月15日完成验收。	自营初审造价：10957元，详见2025年自营工程统计表。2025年运行三个月正常，已兑现。
检修车间	22	地坪、路边石（马路牙）修复		5月份以后逐步实施		
经管物资部	23	卷帘门修复（2024年延续项目）			自营编号5#，2024年6月11日申请批复，2025年1月5日完成验收	自营初审造价：2351.29元，未兑现，详见2025年自营工程统计表
净化车间	24	压力容器、压力管道打磨检测完毕后，需对打磨部位重新进行防腐	：压力管道64条、压力容器34台		自营编号14#，2025年5月5日申请批复，2025年6月11日完成验收	自营初审造价：4028.78元，未兑现，详见2025年自营工程统计表

2025年自营工程统计表

序号	项目名称	自营单位	初审造价 (元)	定额计价/合 同(元)	自营效益 (元)	备注
1	充电桩安装工程	电气车间	10957	30425.17	19468.17	完工并验收
2	1#渣池清理	气化车间	1260	4500	3240	完工并验收
3	视频监控周边树枝修剪	仪表车间	3220	6325	3105	完工并验收
4	脱盐水树脂热装卸	水处理车间	13440	26400	12960	完工并验收
5	危废库卷帘门、彩钢门拆除、修复、刷漆、安装工程	经管物资部	2351.29	5029.22	2677.93	完工并验收
6	3#渣池清理	气化车间	1260	4500	3240	完工并验收
7	空冷塔填料	空分车间	12096	156000	143904	完工并验收
8	大修期间系统点检工程	仪表车间	7700	90000	82300	完工并验收
9	自洁式过滤器吹扫	空分车间	3584	7040	3456	完工并验收
10	电缆桥架防腐	仪表车间			0	未验收 (工程量可计量,采用定额)
11	动力车间灰渣清理	动力车间	10752	21120	10368	完工并验收
12	气化车间设备清理	气化车间	13272	54860	41588	完工并验收
13	卸煤库地面及墙柱刷漆	动力车间	2186.59	6359.78	4173.19	完工并验收
14	净化合成管道、压力容器防腐	净化合成	4028.78	10803.24	6774.46	完工并验收
15	动力车间脱硫塔、结晶槽、二级循环槽清理	动力车间	4928	9680	4752	完工并验收
16	空分ITCC系统升级改造	仪表车间	4340	8525	4185	完工并验收
17	电气车间刷漆工程	电气车间			0	未验收 (工程量可计量,采用定额)
18	仪表老旧电伴热系统升级改造	仪表车间			0	未验收
19	一期软化高效、二期高效1#、二期高效2#、循环水池清理	水处理车间	10080	19800	9720	完工并验收
20	钢材7号库存放大梁防腐	动力车间				未验收

合计			105455.66	461367.41	355911.8	