

西北能化 2025 年 9 月份工程计划 完成情况

1. 投资计划完成情况

(1) 2025 年集团下达年度投资计划 1119.60 万元，其中维简工程 216.6 万元、大修工程 473 万元、安全工程 210 万元、技术改造 220 万元。

(2) 2025 年 9 月完成计划金额 0 万元，其中维简工程 0 万元、大修工程 0 万元、安全工 0 万元、技术改造 0 万元。

(3) 2025 年累计完成计划金额 747.36 万元，其中维简工程 143.36 万元、大修工程 335.68 万元、安全工程 59.00 万元、技术改造 209.32 万元，累计完成计划 66.75%。

项目推进和计划金额完成情况

单位：万元

序号	名 称	工程计划金 额	实际完成 金额	情况说明
		(万元)	(万元)	
	合计	1119.60	747.36	
一	维简工程	216.60	143.36	
1	西北能化 2025 年危险化学品库	45.00	45.00	已完成立项、合同签订流程、施工。定额计价：按照计划金额暂估投资金额为 45 万元，暂估原因：未报审。
2	西北能化 2025 年动力车间给煤机落煤管改造	10.00	0.00	
3	西北能化 2025 年硫气分离器 、气液分离罐 、硫粉尘过滤器	40.00	0.00	该项目已进行调剂，调剂为西北能化 2025 年成品罐区智能无人巡检系统建设项目

4	西北能化 2025 年成品罐区智能无人巡检系统建设项目	40.00	23.70	由 1、硫气分离器 2、气液分离罐 3、硫粉尘过滤器项目调剂，目前已完成立项，招标（招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0012），合同签订，合同金额 237000.00 元。
5	西北能化 2025 年污水系统带式压滤机智能化改造	35.00	29.63	已完成立项、招标（招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0001），中标价格 296300.00 元，于 3 月 20 日签订合同。4 月 27 日完成设备到货验收及开箱检验记录。
6	西北能化 2025 年信息化平台建立数据库	30.00	25.2	已完成立项，招标（招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0006），于 4 月 25 日完成合同签订，合同金额 25.2 万元
7	西北能化 2025 年零排离心机国产化	25.00	16.20	已完成立项，优质采购比价，比价确定金额为 162000.00 元；于 2025 年 3 月 21 日签订合同，合同编号：XBNH-GXHT02-WZCG-20250317-00029，卖方单位：湘潭惠博离心机有限公司；合同金额 162000.00 元。
8	西北能化 2025 年变频电机	15.00	0.00	
9	西北能化 2025 年智能马弗炉	6.00	1.99	已完成立项、询比价、签订合同。
10	西北能化 2025 年电脑	4.00	0.00	
11	西北能化 2025 年硝浆泵	3.50	1.57	已完成立项、询比价；合同编号：XBNH-GXHT02-WZCG

				-20250618-00039, 卖方单位：四川省 自贡工业泵有限责任 公司；合同金额 15700.00 元
12	西北能化 2025 年石灰加 药泵气动隔膜泵	2.00	0.065	已完成立项、询比 价；合同编号： XBNH-GXHT02-WZCG -20250618-00038, 合同金额：650.00 元。
13	西北能化 2025 年打印机	1.10	0.00	
二	大修计划	473.00	335.68	
1	西北能化 2025 年动力车 间 L1106 皮带栈桥围挡 彩钢瓦更换	35.00	0.00	已完成立项
2	西北能化 2025 年生产车 间墙面维修	27.00	0.00	
3	西北能化 2025 年气化炉 大修	217.00	188.60	已完成立项、招标 (招标项目编号： WBMD-2025-CLZB-0 4003-AT)，中标价 格 1885970.76 元； 合同签订于 2025 年 4 月 18 日，合同编 号 为 ： XBNH-GXHT02-WZCG -20250416-00024, 合 同 金 额 1885970.76 元。
4	西北能化 2025 年氢回收 膜分滤芯	80.00	68.00	已完成立项、招标 (招 标 编 号 ： WBMD-2025-CLZB-0 6014-AT；中标单 位：大连欧科膜技 术工程有限公司； 中 标 金 额 ： 680,000.00 元)；下 一步准备签订合同

5	西北能化 2025 年机组在线监测	39.00	18.00	招 标 编 号 : XBNH-ZZZB-2025-0015; 中标单位: 北京博华信智科技股份有限公司; 中标金额: 180000 元
6	西北能化 2025 年气化 C 炉分析表国产化改造	25.00	21.98	已完成立项、询比价, 比价金额为 219750.00 元; 于 2025 年 3 月 26 日合同签订, 合同编号: XBNH-GXHT02-WZCG-20250317-00060, 卖方单位: 重庆川仪自动化股份有限公司; 合同金额 219750.00 元。
7	西北能化 2025 年空分机组 ITCC 控制系统、控制器升级改造项目	50.00	39.10	已完成立项、招标 (招 标 编 号 : XBNH-ZZZB-2025-0004 , 中标价格 391000.00 元); 于 2025 年 4 月 7 日签订合同, 合同编号: /, 施工单位: 北京康吉森自动化技术股份有限公司; 合同金额 391000.0 元
三	安全工程	210.00	59.00	
1	西北能化 2025 年防火门更换	25.00	0.00	
2	西北能化 2025 年消防改造	40.00	0.00	设计申请报告已批复, 现设计院正在设计。
3	西北能化 2025 年员工培训教室	30.00	0.00	
4	西北能化 2025 年安全监控系统	80.00	59.00	已完成立项、招标 (招 标 编 号 : WBMD-2025-CLZB-03014-AT), 中标金额 590000.00 元。于 2025 年 5 月 10 日签订合同, 合同编号:

				XBNH-GXHT03-SBCG-20250510-00001, 卖方单位：内蒙古和鼎科技有限公司；合同金额 590000.00 元
5	西北能化 2025 年应急设备补充	35.00	0.00	已完成立项，下一步准备招标或采购。
四	技术改造	220.00	209.32	
1	西北能化 2025 年循环水节能改造项目	220.00	209.32	已完成可研、立项、招标；招标编号：WBMD-2025-GCZB-04015-YG，中标单位：上海琪云工业科技有限公司；中标金额：2,093,200.00 元；合同于 2025 年 6 月 10 日签订，施工单位：上海琪云工业科技有限公司，合同金额：2,093,200.00 元。

2. 重点工程项目进展

(1) 循环水节能改造项目：工程计划金额 220 万元，已完成可研、立项、招标（招标编号：WBMD-2025-GCZB-04015-YG），中标金额：2,093,200.00 元、合同（2025 年 6 月 10 日签订，施工单位：上海琪云工业科技有限公司，合同金额：2,093,200.00 元）。设备、电仪、管线的安装已完毕，目前正在系统的调试、测试、数据检验。下一步准备竣工验收。

(2) 信息化平台建立数据库项目：计划金额 30 万元，招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0006，中标金额 252005.00 元。合同签订于 2025 年 4 月 25 日，合同编号：XBNH-GXHT03-SBCG-20250421-00001，合同价

为 25.2005 万元。数据库已建立，功能确认优化，项目完结。

(3) 污水系统带式压滤机智能化改造项目：计划金额 35 万元，
招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0001，中标价格 296300.00 元。合同签订于 2025 年 3 月 20 日，合同编号 XBNH-GXHT02-WZCG-20250317-00061，
合同价为 29.63 万元，设备已于 2025 年 4 月 27 日到场；已完成设备
开箱检验、到货验收、厂家指导安装、质量运行评价。

3. 项目增补、调剂、结转情况

(1) 西北能化 2025 年硫气分离器、气液分离罐、硫粉尘过滤器：调剂为西北能化 2025 年成品罐区智能无人巡检系统建设项目，
调剂计划金额 40 万元。调剂原因：依据准格尔旗应急管理局关于印发《准格尔旗化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》第二项主要任务-第十三条的要求，2024 年底前完成一级重大危险源企业高危场所智能无人巡检系统建设。2024 年 12 月 27 日，鄂尔多斯市召开全市危险化学品重大危险源企业高危场所无人巡检系统建设推进会，市应急管理局要求，2025 年 6 月 1 日前完成一级重大危险源高危场所无人巡检。项目进展：已完成，招标（招标编号：XBNH-ZZZB-2025-0012），中标金额 237000.00 元；合同签订于 2025 年 4 月 24 日，合同编号：XBNH-GXHT03-SBCG-20250424-00001，合同金额 237000.00 元。

西北能化

2025 年 9 月 24 日